

5.3. COMPROMISOS DEL SUB COMPONENTE HIDROGEOLOGÍA

Tabla 5.3. Compromisos que establece el Plan de Manejo Ambiental del EsIA para el Sub-componente: Hidrogeología

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
13016	Descarga de agua desde el tajo de la mina, regresándose a los ríos Botija, Petaquilla y Uvero.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica en esta etapa del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	Sí	-	-	
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13017	Instalaciones de almacenamiento de cenizas diseñadas para limitar la filtración a niveles aceptables.	Pre-construcción	Sí	✓		En ejecución. Minera Panamá S.A (MPSA) cuenta con el plano preliminar de la ubicación de las instalaciones de almacenamiento de cenizas (Ver Anexo VI del Segundo Informe de Seguimiento).
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13018	El área alrededor de las instalaciones de	Pre-construcción	Sí	✓		En ejecución.

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	almacenamiento de mineral estará sujeta a monitoreo subterráneo.	Construcción	Si	✓		MPSA monitorea la calidad de las aguas subterráneas en 31 pozos ubicados en las áreas donde se construirán las futuras instalaciones de almacenamiento de mineral del Proyecto. Durante los monitoreos mensuales se obtienen datos del nivel freático, temperatura y conductividad de las aguas. En 5 pozos de estos pozos se instalaron 9 piezómetros (Ver Cap.5 Anexo IV: Registros de Monitoreo de los Pozos en el área del Proyecto).
		Operación	Sí	-	-	
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13019	Durante las operaciones, la instalación de manejo de relaves se construirá en etapas, lo cual minimizará la pérdida de la recarga de agua subterránea desde el relleno	Pre-construcción	No	-	-	No aplica en esta fase del Proyecto.
		Construcción	Sí	-	-	
		Operación	Sí	-	-	
		Cierre	No	-	-	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	que cubre la superficie de tierra natural.	Post-cierre	No	-	-	
13020	Si fuera posible, el sistema de descarga de agua del tajo probablemente adoptará un método de bombeo abierto desde los sumideros, lo cual minimizará los posibles impactos en el sistema de agua subterránea, en vez de utilizar métodos de pre-drenaje (por ejemplo, pozas de descarga de agua).	Pre-construcción	No	-	-	No aplica en esta fase del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	Sí	-	-	
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13021	La esorrentía de agua de tormenta para las áreas que	Pre-construcción	No	-	-	No aplica en esta fase del Proyecto.

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	no hacen contacto con el agua de mina se asentará para retirar todos los STS ¹ , y luego se descargará a la cuenca de drenaje respectiva. El agua de contacto (como la escorrentía proveniente de la instalación de almacenamiento de roca de desecho) se recolectará y bombeará hacia la IMR ² .	Construcción	Si	-	-	
		Operación	Sí	-	-	
		Cierre	No	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13022	Los estanques y las cunetas de recolección de agua se instalarán gradiente abajo de la instalación de manejo de	Pre-construcción	Sí	✓		En ejecución. Minera Panamá, S.A. (MPSA) preparó los planos y diseños que contemplan
		Construcción	Sí	-	-	
		Operación	Sí	-	-	

¹STS: Sólidos Totales Suspendidos.

²IMR: Instalación para el Manejo de Relaves.

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	relaves, a fin de captar la parte del agua que se infiltre hacia el sistema de agua subterránea.	Cierre	No	-	-	estos requerimientos. Los planos se presentaron en el Anexo VII del Segundo Informe de Seguimiento.
		Post-cierre	No	-	-	
13023	Se implementará un plan de respuesta ante derrames.	Pre-construcción	Sí	✓		En ejecución. MPSA cuenta con un Plan de Prevención y Control de Derrames el cual se presentó en el Anexo III del Primer Informe de Seguimiento. Este incluye capacitaciones a los colaboradores de los diferentes frentes de trabajo sobre control de derrames y el uso de kit anti-derrames (Ver Cap.5 Anexo V: Capacitaciones en Control de
		Construcción	Sí	✓		
		Operación	Sí	-	-	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
		Cierre	No	-	-	derrame).
		Post-cierre	No	-	-	Durante la inspección al área de Punta Rincón (22 de enero de 2013) ocurrió un pequeño derrame de hidrocarburo, en una planta generadora que no contaba con un sistema secundario de contención (bandejas); este hecho permitió observar la implementación de las medidas de control de derrames, como la recolección del suelo contaminado y su disposición en recipientes adecuados (Ver Imágenes 5-9 y 5-10). Durante la inspección se inspeccionaron (al azar) los vehículos pesados rodantes en los diversos frentes de trabajo y se constató que el 44% de los mismos poseían los kit-antiderrame y el 56% no

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
						los portaban en los articulados el momento de la inspección (Ver Tabla 5.3.1: Presencia de Kit antiderrame en los vehículos pesados en los frentes de trabajo.).
13024	Se implementará un sistema de contención secundario en todos los tanques superficiales y las áreas de almacenamiento que contengan posibles contaminantes, a fin de resguardar el área en caso de posibles derrames, minimizando así arriesgar la	Pre-construcción	Si	-	-	No Ejecutado.
		Construcción	Sí		✓	Durante la inspección realizada se observaron algunos hallazgos con respecto a la presencia y utilización de los sistemas de contención de derrames.
		Operación	Sí	-	-	Hallazgo 1: El 22 de enero se produjo un derrame de combustible en el área de Punta Rincón, específicamente en una

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	calidad del agua subterránea.	Cierre	No	-	-	planta de generación eléctrica, la cual no contaba con un sistema de contención de derrames. Una vez producido el incidente, el personal procedió con las labores de limpieza del área (Ver Imágenes 5-11, 5-12, 5-13 y 5-14).
		Post-cierre	No	-	-	Hallazgo 2: Durante el recorrido en el área del Pit Botija, se observó a personal efectuando el cambio de aceite a un camión articulado, sin tomar en cuenta las medidas de prevención y control de derrames. Antes de llegar al sitio, se informó que dicha área estaba destinada únicamente para el estacionamiento de los camiones utilizados en la construcción del Pit

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
						Botija. (Ver Imágenes 5-15, 5-16 y 5-17).
13025	Durante el cierre: Se demolerán las edificaciones.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	
13026	Durante el cierre: Los cimientos de concreto que se encuentren sobre la superficie de la tierra se demolerán hasta tener solamente bloques.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	
13027	Durante el cierre: Los bloques se demolerán en	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	las áreas en donde puedan contener agua.	Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	
13028	Durante el cierre: Los bloques serán cubiertos con saprolita.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	
13029	Los tajos de Botija, Colina y Valle Grande dejarán de operar en o antes del final de las operaciones, y al cierre se llenarán con agua y descargarán por gravedad hacia las cuencas adyacentes de Botija y Petaquilla.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	Sí	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	No	-	-	
13030	Cierre:	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	Todos los contaminantes posibles se retirarán/drenarán de los tanques y las áreas de almacenamiento.	Construcción	No	-	-	Proyecto.
		Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	
13031	Cierre: Toda estructura que esté potencialmente contaminada será retirada.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	
13032	La topografía de las instalaciones de almacenamiento de roca de desecho que quede en la etapa de post-cierre se contorneará para minimizar la infiltración y filtración de agua de baja calidad hacia el agua subterránea.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
13033	Cierre: La cara aguas abajo de la presa se cubrirá con una capa de vegetación densa, que incluirá plantas de crecimiento medio, como capas de vegetación superficial, y se instalarán ciertos mecanismos de control, que con el tiempo se verán cubiertos con la vegetación, cuando la misma ya esté completamente establecida; una alternativa sería cubrir toda la cara de la presa aguas abajo y la cresta con roca de desecho no	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	generadora de ácido; los criterios de diseño de la cubierta del cierre se establecerían durante la fase operacional de la mina.	Post-cierre	Sí	-	-	
13034	Cierre: Se instalará una cubierta de roca saprolítica en la parte superior de las instalaciones de almacenamiento de roca de desecho para reducir la infiltración y filtración de agua de baja calidad.	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	
		Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	
13035	Cierre: El área de almacenamiento de mineral de baja ley habrá sido completamente procesada al momento del	Pre-construcción	No	-	-	No aplica para la fase actual del Proyecto.
		Construcción	No	-	-	
		Operación	No	-	-	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	post-cierre; las huellas de estas áreas de almacenamiento serán recuperadas.	Cierre	Sí	-	-	
		Post-cierre	Sí	-	-	

Fuente: CODESA, 2013

5.3.1. SUSTENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL SUB-COMPONENTE: HIDROGEOLOGÍA

Compromiso13023: *Se implementará un plan de respuesta ante derrames.*

MPSA cuenta con un Plan de Prevención y Control de Derrames el cual se presentó en el Anexo III del Primer Informe de Seguimiento. Este incluye capacitaciones a los colaboradores de los diferentes frentes de trabajo sobre control de derrames y el uso de kit anti-derrames.

Durante la inspección al área de Punta Rincón (22 de enero de 2013) ocurrió un pequeño derrame de hidrocarburo en una planta generadora que no contaba con sistema secundario de contención (bandejas); este hecho permitió observar la implementación de las medidas de control de derrames, como la recolección del suelo contaminado y su disposición en recipientes adecuados (Ver Imágenes 5-9 y 5-10).



Imágenes 5-9 y 5-10. Limpieza del área donde ocurrió el derrame de diesel en el área de Punta Rincón (0533475 N; 0995589 E).

Durante la inspección se inspeccionaron (al azar) los vehículos pesados rodantes en los diversos frentes de trabajo y se constató que el 44% de los mismos poseían los kit antiderrame y el 56% no los portaban en los articulados el momento de la inspección.

Tabla 5.3.1: Presencia de Kit antiderrame en los vehículos pesados de acuerdo a los frentes de trabajo

Frente de trabajo	Vehículos inspeccionados	Si poseían kit antiderrame	No poseían kit antiderrame
Puerto	1	✓	
Campamento Valle Grande	1	✓	
Campamento 600	1	✓	
Campamento 500	1		×
Pit Botija	2		×
Cantera Old Petaquilla	1	✓	
Cantera Camino Corto	1		×
Camino a la costa	1		×
Total de Vehículos	9	4	5

Fuente: CODESA, 2013.

Compromiso 13024: *Se implementará un sistema de contención secundario en todos los tanques superficiales y las áreas de almacenamiento que contengan posibles contaminantes, a fin de resguardar el área en caso de posibles derrames, minimizando así arriesgar la calidad del agua subterránea.*

Durante la inspección realizada se observaron algunos hallazgos con respecto a la presencia y utilización de los sistemas de contención de derrames.

Hallazgo 1: El 22 de enero se produjo un derrame de combustible en el área de Punta Rincón, específicamente en una planta de generación eléctrica, la cual no contaba con un sistema de contención de derrames. Una vez producido el incidente, el personal procedió con las labores de limpieza del área (Ver Imágenes 5-11, 5-12, 5-13 y 5-14).



Imágenes 5-11, 5-12, 5-13 y 5-14. Vistas del derrame acontecido el 22 de enero en la zona de Punta Rincón (533475 N; 995589 E)

Hallazgo 2: Durante el recorrido en el área del Pit Botija, se observó a personal efectuando el cambio de aceite a un camión articulado, sin tomar en cuenta las medidas de prevención y control de derrames. Antes de llegar al sitio, se informó que dicha área estaba destinada únicamente para el estacionamiento de los camiones utilizados en la construcción del Pit Botija (Ver Imágenes 5-15, 5-16 y 5-17).

.



Imágenes 5-15, 5-16 y 5-17. Vistas de la extracción y cambio de aceite de un camión articulado (Coordenadas 533919 E; 978308 N)